Szám: Svh/83-1/2024.

Jegyzőkönyv

Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete és Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő - testülete 2024. január 22-én 15.30 óra kezdettel megtartott együttes, nyilvános üléséről.

Ülés helye: 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Nyugdíjasklub
Jelen vannak:

a) Somlószőlős Község Önkormányzata részéről:

Kiss János Norbert	polgármester
Cseh TibornéKató	
Kató Dénes	képviselő

b) Somlójenő Község Önkormányzata részéről

Nemes Ferencné	polgármester
Fekete András Gáborné	alpolgármester
Belléncs Károly	képviselő
Kapcsos Attiláné	képviselő
Schédl Emil	képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:

Nagy Gábor	Gazdasági Bizottság tagja
Bendes István	jegyző

Lakosság részéről: 0 fő

Távolmaradását előre jelezte:

Balatoni Balázs	képviselő
László Nóra	képviselő

Kiss János Norbert polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy Somlószőlős képviselő-testület 5 tagja közül 3 fő, a Somlójenő képviselő-testület 5 tagja közül 5 tag megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítő Schédl Emil képviselő legyen. Aki ezzel egyetért, kézfenntartással jelezze.

Javaslatára a Somlószőlős képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag - a Somlójenő képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – jegyzőkönyv hitelesítőnek Schédl Emilt választotta.

Kiss János Norbert polgármester: Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Javaslatára a Somlószőlős képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag - a Somlójenő képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag - az együttes ülés napirendjét az alábbiakban állapították meg:

NAPIREND:

1./ Kerékpárút pályázat
Előadó: Kiss János Norbert polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Kerékpárút pályázat
Előadó: Kiss János Norbert polgármester

Kiss János Norbert Somlószőlős polgármestere: Sajnos nem tudjuk eredményesnek nyilvánítani a közbeszerzést, mert az ajánlott ár jóval magasabb a rendelkezésre álló összegnél. Levelet írtunk Dr. Navracsics Tibor miniszternek. A tervezetet mindenki megkapta (a levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

Cseh Tiborné Somlószőlős alpolgármestere: Ki a felelős azért, hogy nem valósul meg a kerékpárút?

Kiss János Norbert Somlószőlős polgármestere: Csúszott a munka, mert nem tudtak részterületen munkát kezdeni. A kisajátítás sem ért még mindig véget. Egyből ki kellett volna írni az új közbeszerzést és nem várni arra, hogy a STRABAG elkezdi-e a munkát. A STRABAG utáni árajánlat nagyon magas volt, nem tudtuk őket választani kivitelezőnek. Az új közbeszerzésen olyan magas volt az ár, hogy most el kell engedni a kivitelezést, a kerékpárút megvalósítását. Jobb így, mintha elkezdték volna, de nem készül el decembere végéig. Akkor még többet kellene visszafizetni. Emiatt írták a levelet a miniszter úrnak. Az élhetőbb város pályázat 2024.évben indul az információk szerint. Ebben szóban azt a tájékoztatást kapta, hogy részt vehetünk a kerékpárúttal. Az új pályázat esetén van lehetőség a még ki nem fizetett kisajátítások és földvásárlások kifizetésére, pl. a Tornai cégnek. Most is támogattak egy meg nem valósult pályázatot a Székpusztai tó körüli útépítést. A kerékpárút megvalósítását nem adhatjuk fel, olyan sok munkát ölt bele a két település. Reméli nem adják fel és megkapják a miniszteri segítséget. Már csak a Zabóék és a Tornai cég ingatlanai utáni kifizetés maradt el. 25%-ban saját magát tartja felelősnek a beruházás elmaradása miatt. A legnagyobb hibának azt érzi, hogy bízott másokban. Van egy hasonló pályázatunk az is veszélyben van, mert nem történtek meg, aminek meg kellett volna lennie. A kisajátítás megvalósítását sokkal gyorsabbnak ígérték. Nem hibáztat senkit. A megoldást kell megtalálni, hogy a kerékpárút megvalósulhasson. Reméli a választásokig eljutnak addig, hogy a pályázatot elnyerjék. Elnézést kér mindenkitől. A határidőt legközelebb visszafelé kell számolni. A szőlősterületek

átadásánál nagyon sokan segítettek. Voltak azonban jó páran, akik arra bíztattak másokat, hogy a kisajátítást válasszák, ne adják át a területet. Sokan csak pénzt akartak szerezni. Utólag lehet, hogy jobb lett volna, ha nem a belső útra tervezik a kerékpárutat, akkor nem kellett volna ilyen sok ingatlantulajdonossal egyezkedni. Hamarabb kellett volna erre rájönni.

Kató Dénes Somlószőlős képviselője: A pandémia miatt a kerékpárút két évig állt. Nem mehetett volna ki a kerékpárút a főút mellé?

Nemes Ferencné Somlójenő polgármestere: Szeretné megvalósulna a kerékpárút. A Tornai cég felé nem tudják kifizetni a kisajátítási összeget, az meghaladja a 10 millió forintot.

Kiss János Norbert Somlószőlős polgármestere: Új pályázat esetén is lesz olyan része a pályázatnak, amelyből ki lehet majd fizetni a Tornai birtokot is.

Nemes Ferencné Somlójenő polgármestere: Olyan sok munka elvégzése történt meg, hogy Somlójenőben már indulhatna a kivitelezési munka.

Kiss János Norbert Somlószőlős polgármestere: Nem szabadott volna, hogy elmaradjon a beruházás.

Nagy Gábor Somlószőlős nem képviselő bizottsági tag: A miniszternek elküldendő levélbe be kell tenni a Somlójenő részéről még kifizetendő 13 millió forintot.

Kiss János Norbert Somlószőlős polgármestere: Beletesszük.

Cseh Tiborné Somlószőlős alpolgármestere: Szerinte is írják bele. Mutatja, hogy előre gondolkodnak. Az élhető város pályázatában van ekkora összegű pályázati lehetőség?

Kiss János Norbert Somlószőlős polgármestere: 550-600 millió forint kellene, abban a kiírásban pályázhatnak ennyire.

Cseh Tiborné Somlószőlős alpolgármestere: Mikorra írják ki a pályázatot?

Kiss János Norbert Somlószőlős polgármestere: Várhatóan a nyárra.

Cseh Tiborné Somlószőlős alpolgármestere: A szabálytalansági eljárás miatt is kell fizetnünk?

Kiss János Norbert Somlószőlős polgármestere: Nem. A kincstárnak vissza kell fizetnünk a pályázati összeget, amelyből már sokat elköltöttünk. Ezt csak támogatásból tudjuk megtenni.

Nemes Ferencné Somlójenő polgármestere: Szerintetek, hogyan tovább? Egyfelé menjünk.

Nagy Gábor Somlószőlős nem képviselő bizottsági tag: Ezt a projektet tovább vinni nem lehetett. Az új projekteket még nem ismeri. Rövidesen olyan helyen tárgyal, ahol rákérdez, hogy milyen lehetőségeink lesznek.

Cseh Tiborné Somlószőlős alpolgármestere: A kivitelezési munka fizikailag nem kezdődött el.

Kiss János Norbert Somlószőlős polgármestere: A Széki tónál is elmaradt a kivitelezés.

Nagy Gábor Somlószőlős nem képviselő bizottsági tag: Olyan emberek voltak körülöttünk, akikben bíztunk.

Cseh Tiborné Somlószőlős alpolgármestere: Mégsem érezték magukénak.

Nemes Ferencné Somlójenő polgármestere: Ha Somlójenő település pályázott, mi csináltunk mindent az elejétől a végéig. Ebben a pályázatban csak sodródtak. Bizakodik, hogy nem egymás ellen megyünk. Elkeseredett az interneten megjelent fotó miatt is, kellemetlenül érezte magát miatta.

Cseh Tiborné Somlószőlős alpolgármestere: A projektmenedzsmenttől többet várt volna. Nem a képviselő-testületek a felelősek. Szakemberek voltak közöttünk.

Kiss János Norbert Somlószőlős polgármestere: Cserbenhagytak bennünket. A másik utas pályázatot is menteni kell. Most ezt teszi.

Cseh Tiborné Somlószőlős alpolgármestere: Egy városnak készült a kerékpárút megvalósítási tanulmánya. Csak a neveket írták át benn, azt sem mindenhol.

Kiss János Norbert Somlószőlős polgármestere: Sajnos csak egy pipát jelentett a megvalósíthatósági tanulmány megléte.

Cseh Tiborné Somlószőlős alpolgármestere: Le kell vonni a tanulságokat. A képviselők végig támogatták a pályázat megvalósítását.

Kiss János Norbert Somlószőlős polgármestere: Ő vállalta volna, hogy kezdjék el a kivitelezést, annak ellenére, hogy minden kisajátítás még nem volt meg. Vállalta volna emiatt a bíróságra járást is. Ezt azonban a STRABAG nem vállalta. Kaptak egy nagy munkát egy nagyobb településen 23 utca felújítását, így elengedték a mi kivitelezésünket.

Cseh Tiborné Somlószőlős alpolgármestere: Mi van akkor, ha nem segítenek?

Kiss János Norbert Somlószőlős polgármestere: Akkor becsődölünk. Akkor is fentről kell tudni megoldani a problémát. Ha akarják meg tudják oldani. A másik pályázatnál Dubi Zoltán úr segítségét is kérte, hogy megvalósulhasson a kerékpárút.

Cseh Tiborné Somlószőlős alpolgármestere: A miniszternek írt levélre mikorra várható válasz?

Kiss János Norbert Somlószőlős polgármestere: Márciusra. Névszerinti szavazással kell meghozni a döntést a képviselő-testületeknek.

Kiss János Norbert polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt.

Kiss János Norbert	polgármester - igen
Cseh Tiborné	alpolgármester - igen
Kató Dénes	képviselő – igen

Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – egyhangúlag– a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00003 azonosító számú projekt, „A Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú, Somlójenőt és Somlószőlőst összekötő kerékpárút" elnevezésű pályázat kivitelezői feladatainak ellátására - meghozta az alábbi határozatot:

4/2024. (I. 22.) Kt. sz. Határozat

Alulírottak, mint Somlószőlős Község Önkormányzata (Ajánlatkérő) képviselő-testületi tagjai a „*Somlószőlős és Somlójenő községeket összekötő kerékpárút építése*" tárgyú, EKR001670082023 azonosítószámú közbeszerzési eljárásban az alábbi, eljárást lezáró döntést hozzuk a bírálóbizottság értékelési javaslata alapján név szerinti szavazással:

Megállapítjuk, hogy a benyújtott ajánlatok mindegyik jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló nettó 348 015 748 Ft fedezetet, ezért az eljárást eredménytelenné nyilvánítjuk.

Felkérjük a közbeszerzési eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóját, hogy intézkedjen a fenti tartalmú összegezés megküldéséről.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Nemes Ferencné polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt.

Nemes Ferencné	polgármester	- igen
Fekete András Gáborné	alpolgármester	- igen
Belléncs Károly	képviselő	- igen
Schédl Emil	képviselő	- igen
Kapcsos Attiláné	képviselő	- igen

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00003 azonosító számú projekt, „A Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú, Somlójenőt és Somlószőlőst összekötő kerékpárút" elnevezésű pályázat kivitelezői feladatainak ellátására - meghozta az alábbi határozatot:

1/2024. (I. 22.) Kt. sz. Határozat

Alulírottak, mint **Somlójenő Község Önkormányzata** (Ajánlatkérő) **képviselő-testületi tagjai** a „***Somlószőlős és Somlójenő községeket összekötő kerékpárút építése***" tárgyú,

EKR001670082023 azonosítószámú közbeszerzési eljárásban az alábbi, eljárást lezáró döntést hozzuk a bírálóbizottság értékelési javaslata alapján név szerinti szavazással:

Megállapítjuk, hogy a benyújtott ajánlatok mindegyik jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló nettó 348 015 748 Ft fedezetet, ezért az eljárást eredménytelenné nyilvánítjuk.

Felkérjük a közbeszerzési eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóját, hogy intézkedjen a fenti tartalmú összegezés megküldéséről.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Több napirend nem volt Kiss János Norbert polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 55 perckor berekesztette.

K. m.f.

Kiss János Norbert
polgármester

Nemes Ferencné
polgármester

Bendes István
jegyző

Schédl Emil
képviselő
jegyzőkönyvhitelesítő